


Kaskadenschaltung für optional steuerbare Verbraucher (Messkonzept D2)



Anfrage-Nr.

Zählerbeschriftung

Z<sub>1</sub> = Zählnummer

Z<sub>2</sub> = Zählnummer

Z<sub>3</sub> = Zählnummer

weitere Zähler:

Zuordnung und Verdrahtung der Zähler wurde nach der Maßgabe des Messkonzepts D2 durchgeführt und geprüft.  Ja

Datum


Unterschrift der Elektrofachfirma

Datum

Unterschrift des Anlagenbetreibers

Bitte schicken Sie das unterschriebene Protokoll per Post an Energieversorgung Filstal GmbH, Großbeislinger Straße 30, 73033 Göppingen oder an die E-Mail-Adresse edm-strom@evf.de zurück.

### Kaskadenschaltung für mehrere Erzeugungsanlagen in Eigenversorgung (Messkonzept A7 oder A8)



Anfrage-Nr.

#### Zählerbeschriftung

Z<sub>1</sub> = Zählnummer

Z<sub>2</sub> = Zählnummer

Z<sub>3</sub> = Zählnummer

Z<sub>4</sub> = Zählnummer

weitere Zähler:

Zählerbeschriftung wurde durchgeführt und auf Zuordnung nach dem Messkonzept A7/A8 geprüft.

Ja

**Im schraffierten Bereich sind keine Verbraucher angeschlossen!**

#### Anlagenzuordnung wurde geprüft

EA1 = Energieträger

Leistung

Ja

EA1 = Energieträger

Leistung

Ja

#### Prüfung der Messwerte

##### a.) EA1 in Betrieb, EA2 außer Betrieb

- Energiemenge der Erzeugung an Z<sub>2L</sub> bleibt unverändert  Ja
- Einspeiseenergiemenge an Z<sub>4L</sub> ist gleich groß wie an Z<sub>1L</sub>  Ja
- Energiemenge der Erzeugung an Z<sub>3L</sub> ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z<sub>4L</sub>  Ja

##### b.) EA1 außer Betrieb, EA2 in Betrieb

- Energiemenge der Erzeugung an Z<sub>3L</sub> bleibt unverändert  Ja
- Energiemenge der Einspeisung an Z<sub>4L</sub> bleibt unverändert  Ja
- Energiemenge der Erzeugung an Z<sub>2L</sub> ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z<sub>1L</sub>  Ja

##### c.) EA1 und EA2 in Betrieb

- Energiemenge der Erzeugung an Z<sub>3L</sub> ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z<sub>4L</sub>  Ja
- Energiemenge der Erzeugung an Z<sub>2L</sub> ≥ Energiemenge der Einspeisung an (Z<sub>1L</sub>-Z<sub>4L</sub>)  Ja
- Energiemenge der Einspeisung an Z<sub>1L</sub> ≥ Energiemenge der Einspeisung an Z<sub>4L</sub>  Ja

**Sobald eine Prüfung nicht mit JA angekreuzt wurde, muss der Messaufbau nochmal geprüft werden.**

Datum

Unterschrift der Elektrofachfirma:

Datum

Unterschrift des Anlagenbetreibers

Bitte schicken Sie das unterschriebene Protokoll per Post an EVF GmbH & Co. KG, Großbeislinger Straße 30, 73033 Göppingen oder an die E-Mail-Adresse edm-strom@evf.de zurück.